


MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX DISTRITO DE IXTLAN, OAX.
EJERCICIO FISCAL 2015
RELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

OBRA	NOMBRE OBRA	RAMO	MODALIDAD	CONTRATO / CONTRATISTA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE PAGADO	AV. FISICO	AV. FINANC
0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PEDRO YOLOX	RAMO 28	CONTTO.	PARTICIPACIONES/MSPY/336/001/001/2015 / 20000089 - MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV	\$ 635,531.75	\$ 635,531.75	100%	100.00%
0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PEDRO YOLOX	RAMO 33 FONDO IV	CONTTO.	PARTICIPACIONES/MSPY/336/001/001/2015 / 20000089 - MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV	\$ 200,325.68	\$ 200,325.68	0	100.00%
0005	CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	RAMO 33 FONDO III	CONTTO.	FISM/MSPY/336/021/005/2015 / 20000089 - MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV	\$ 441,435.03	\$ 441,435.03	100%	100.00%
0001	ESCUELA CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR NIÑOS HEROES CLAVE: 20DCC0089Y	CONVENIOS FEDERALES	CONTTO.	MSPY-336/PEF/COP-01/2015 / 60000001 - GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO SA DE CV	\$ 250,000.00	\$ 125,000.00	50%	50.00%
0001	INSTALACION DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO	CONVENIOS FEDERALES	CONTTO.	MSPY/PZPD/001/2014 / 60000002 - SOLAR VATIO SA	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	100%	100.00%
0006	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN SAN ISIDRO EL CARRIZAL	RAMO 33 FONDO III	CONTTO.	FISM/MSPY/336/021/006/2015 / 20000089 - MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV	\$ 260,760.94	\$ 260,760.94	100%	100.00%
0011	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN NUEVO ROSARIO TEMEXTITLAN	RAMO 33 FONDO III	CONTTO.	FISM/MSPY/336/017/011/2015 / 20000089 - MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV	\$ 702,196.01	\$ 702,196.01	100%	100.00%
0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PEDRO YOLOX	RAMO 33 FONDO IV	CONTTO.	PARTICIPACIONES/MSPY/336/001/001/2015 / 20000089 - MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV	\$ 100,432.90	\$ 100,432.90	100%	100.00%
0016	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA EN SAN MARTIN BUENAVISTA	RAMO 33 FONDO III	CONTTO.	FISM/MSPY/336/0016/008/2015 / 20000089 - MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV	\$ 702,196.01	\$ 702,196.01	100%	100.00%
0011	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN NUEVO ROSARIO TEMEXTITLAN	RAMO 33 FONDO III	CONTTO.	FISM/MSPY/336/017/011/2015 / 20000089 - MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%	100.00%
0012	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN ROSARIO TEMEXTITLAN	RAMO 33 FONDO III	CONTTO.	FISM/MSPY/336/004/012/2015 / 20000089 - MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV	\$ 802,196.01	\$ 406,460.46	50%	50.67%
0006	REHABILITACION DEL ALTAR MAYOR DEL TEMPLO CATOLICO EN SAN MARTIN BUENAVISTA	RAMO 33 FONDO IV	CONTTO.	FAFMYDTDF/MSPY/336/0016/006/2015 / 20000089 - MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%	100.00%


DEFONSO GUEVAS HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mpio. de San Pedro YoloX
 Dto. de Ixtlán de Juárez, Oax.
 2014 - 2016


SANTOS GARCIA HERNANDEZ
 SINDICO MUNICIPAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. de San Pedro YoloX
 Dto. de Ixtlán de Juárez, Oax.
 2014 - 2016


ABEL LOPEZ MARTINEZ
 REGIDOR DE HACIENDA
 REGIDURÍA DE HACIENDA
 Mpio. de San Pedro YoloX
 Dto. de Ixtlán de Juárez, Oax.
 2014 - 2016


GABRIEL VELASCO LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. de San Pedro YoloX
 Dto. de Ixtlán de Juárez, Oax.
 2014 - 2016