

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX DISTRITO DE IXTLAN, OAX**  
**EJERCICIO FISCAL 2014**  
**RELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

NO. OBRA	NOMBRE OBRA	RAMO	MODALIDAD	CONTRATO / CONTRATISTA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE PAGADO	AV. FISICO	AV. FINANC
00000002	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD EN SAN ISIDRO EL CARRIZAL	RAMO 28	CONTO.	FORTAMUN/MSPY/336/005/001/2014 / 60000001 - MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV	\$ 295,785.60	\$ 295,785.60	100%	100.00%
00000003	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL	RAMO 28	CONTO.	PARTICIPACIONES/MSPY/336/001/001/2014 / 60000001 - MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV	\$ 588,345.12	\$ 588,345.12	100%	100.00%
00000001	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A BASE DE PANELES SOLARES EN LA RANCHERIA SAN ISIDRO YOLOX.	RAMO 33 FONDO III	CONTO.	FISM/MSPY/336/001/003/2014 / 60000001 - MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV	\$ 812,000.00	\$ 812,000.00	100%	100.00%
00000004	REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN SAN PEDRO YOLOX	RAMO 33 FONDO III	CONTO.	FISM/MSPY/336/001/006/2014 / 60000001 - MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV	\$ 585,319.20	\$ 585,319.20	100%	100.00%
00000004	REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN SAN PEDRO YOLOX	RAMO 28	CONTO.	FISM/MSPY/336/001/006/2014 / 60000001 - MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV	\$ 66,277.57	\$ 66,277.57	100%	100.00%
00000005	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD EN SAN ISIDRO EL CARRIZAL	RAMO 33 FONDO IV	CONTO.	FORTAMUN/MSPY/336/005/001/2014 / 60000001 - MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV	\$ 552,000.00	\$ 347,975.32	60%	63.04%
00000006	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN NUEVO ROSARIO TEMEXTITLAN	RAMO 33 FONDO III	CONTO.	FISM/MSPY/336/017/016/2014 / 60000001 - MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV	\$ 697,785.60	\$ 633,186.35	90%	90.74%
00000007	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN ROSARIO TMEXTITLAN	RAMO 33 FONDO III	CONTO.	FISM/MSPY/336/004/012/2014 / 60000001 - MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV	\$ 697,785.60	\$ 633,186.35	90%	90.74%
00000008	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN EL ATRIO DE LA IGLESIA EN SAN FRANCISCO LA REFORMA	RAMO 33 FONDO IV	CONTO.	FAFYDTRDF/336/012/003/2014 / 60000001 - MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%	100.00%
00000008	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN EL ATRIO DE LA IGLESIA EN SAN FRANCISCO LA REFORMA	RAMO 28	CONTO.	FAFYDTRDF/336/012/003/2014 / 60000001 - MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%	100.00%
00000009	CONSTRUCCION DE CAPILLA 3A ETAPA EN NUEVO ROSARIO TEMEXTITLAN	RAMO 28	CONTO.	FAFYDTRDF/336/017/004/2014 / 60000001 - MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	50%	100.00%
00000009	CONSTRUCCION DE CAPILLA 3A ETAPA EN NUEVO ROSARIO TEMEXTITLAN	RAMO 33 FONDO IV	CONTO.	FAFYDTRDF/336/017/004/2014 / 60000001 - MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV	\$ 100,000.00	\$ 50,000.00	50%	50.00%

  
**GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. de San Pedro YoloX  
 Dtto. de Ixtlán de Juárez, Oax.  
 2014 - 2016

  
**SILVIA GARCIA HERNANDEZ**  
 SINDICO MUNICIPAL

  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 Mpio. de San Pedro YoloX  
 Dtto. de Ixtlán de Juárez, Oax.  
 2014 - 2016

  
**RUFINO SANTIAGO RAMIREZ**  
 REGIDOR DE HACIENDA

  
**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
 Mpio. de San Pedro YoloX  
 Dtto. de Ixtlán de Juárez, Oax.  
 2014 - 2016

  
**JUAN CUEVAS SANCHEZ**  
 TESORERO MUNICIPAL

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Mpio. de San Pedro YoloX  
 Dtto. de Ixtlán de Juárez, Oax.  
 2014 - 2016